



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน

เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -พ.ศ.๒๕๖๕) รอบ ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๕ -กันยายน๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แบ่งตามยุทธศาสตร์ดังนี้

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กนักเรียน และเยาวชนในตำบลบางเดชะ	๑๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด
๒	โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน	๒๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ แนวทางการบริการด้านพื้นที่ และบริการสาธารณสุขร่วมทั้งระบบการคมนาคมที่ดี

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง (โคมเหล็กทอง) ต่อจากของเดิมเป็นนางทะเลเวียง ปรางณี ถึงบ้านนาขี้วัวนี้รัฐมี หมู่ที่ ๘	๔๙๐,๐๐๐	/			๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทางเสา คสล. (ต่อจากของเดิม) ทางเข้าบ้านสนามพลี หมู่ที่ ๘	๔๙๕,๐๐๐	/			๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	/			๒,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทางเสา คสล. จากบ้านนาขี้วัวช สนามน้อย ถึงสะพานบางหุ้ง หมู่ที่ ๘	๓๑๗,๐๐๐	/			๓๑๗,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการทำแนวเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ทั้งตำบล บางเดชะ	๒๐๐,๐๐๐	/			๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ ๒	๑,๕๘๑,๐๐๐	/			๑,๕๘๑,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน คูิ่งคลองบางเดชะ หมู่ที่ ๕-๓	๔๗๙,๐๐๐	/			๔๗๙,๐๐๐	กองช่าง

ที่	แผนพัฒนาทางอื่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาร่วมการแข่งขัน	๑๐๐,๐๐๐			/		สิ้นปีแล้ว

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขความเดือดร้อนและความยากจนของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบ

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๑	เงินอุดหนุนอำเภอเมืองปราจีนบุรี ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองปราจีนบุรี ตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองปราจีนบุรี	๓๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด
๑๒	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน และวันหยุด	๓๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด อยู่ระหว่าง รอ น.ศ.เข้า มารายงาน ตัว
๑๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน การพัฒนาสตรีและครอบครัว	๕๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด
๑๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๑๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด
๑๕	โครงการฝึกอบรม อปพร.	๑๐๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด
๑๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐			/	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๗	เงินอุดหนุนสำหรับชั้เปลี่ยน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	๕๕,๐๐๐			/	๕๕,๐๐๐	สำนักปลัด



แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบ

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๑๘	เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และชุมชนเปราะบางสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	๑๕,๐๐๐	/			๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๙	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียน	๑๐,๐๐๐	/				กองการศึกษา
๒๐	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	/				สำนักปลัด
๒๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของชาติ	๒๕,๐๐๐	/				กองการศึกษา
๒๒	โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	/				สำนักปลัด
๒๓	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	๕๐,๐๐๐	/				สำนักปลัด
๒๔	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆของชาติ	๑๐,๐๐๐	/				สำนักปลัด

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๒๕	โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาตุงาน	๒๕๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด
	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหัวกรด	๒๕๒,๐๐๐		/			กองการศึกษา
๒๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพต.)	๑๔๙,๘๕๕		/			กองการศึกษา
๒๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวกรด หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐		/			กองการศึกษา
๒๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังคลองบางเดชะ ม.๕-ม.๓	๔๗๖,๐๐๐	/			๔๗๖,๐๐๐	กองช่าง
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง คลสล สบามพลี หมู่ที่ ๘	๔๙๔,๐๐๐	/			๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง(โคมเหลือง) ม.๙	๔๘๙,๐๐๐	/			๔๘๙,๐๐๐	กองช่าง
๓๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง คลสล จากบ้านนายเจริญ สบามน้อย ม.๘	๓๑๖,๐๐๐	/			๓๑๖,๐๐๐	กองช่าง
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังดินแดงวังน้ำแก้ว หมู่ที่ ๑	๑๑๕,๕๐๐	/			๑๑๕,๕๐๐	กองช่าง

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเข้าหนองกระเส้า หมู่ที่ ๓	๑๓๙,๕๐๐	/			๑๓๙,๕๐๐	กองช่าง
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังคันคลองส่งน้ำบ้านอินทนิลหมู่ที่ ๕	๔๐๒,๐๐๐	/			๔๐๒,๐๐๐	กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑	๘๙๔,๔๐๐	/			๘๙๔,๔๐๐	กองช่าง
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังคันคลองบางตาก้า หมู่ที่ ๒	๔๘๙,๐๐๐	/			๔๘๙,๐๐๐	กองช่าง
๓๗	โครงการซ่อมแซมถนนคลองทางคู หมู่ที่ ๓-๘	๔๗๔,๐๐๐	/			๔๗๔,๐๐๐	กองช่าง
๓๘	โครงการซ่อมแซมถนนคลองทางคู หมู่ที่ ๘-๙	๔๗๔,๐๐๐	/			๔๗๔,๐๐๐	กองช่าง
๓๙	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยสวัสดิ์หมู่ที่ ๖	๔๖๐,๐๐๐	/			๔๖๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๐	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายบ้านนายณภค จันทบุรีภาค หมู่ที่ ๙	๑๙,๐๐๐	/			๑๙,๐๐๐	กองช่าง
๔๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านนายล้อม บ่อแก้ว หมู่ที่ ๙	๔๓,๐๐๐	/			๔๓,๐๐๐	กองช่าง
๔๒	โครงการซ่อมแซมคลองลอย หมู่ที่ ๙	๘๕,๐๐๐	/			๘๕,๐๐๐	กองช่าง
๔๓	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยราษฎร์สุขหมู่ที่ ๒	๒๘๐,๐๐๐	/			๒๘๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๔	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังคลองบางเตชะหมู่ที่ ๓	๔๘๙,๐๐๐	/			๔๘๙,๐๐๐	กองช่าง



ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๔๕	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังคลองปากกว้าง หมู่ที่ ๕	๑๐๗,๐๐๐	/			๑๐๗,๐๐๐	กองช่าง
๔๖	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังทางเข้าบ้านสนามพลี หมู่ที่ ๘	๑๔๑,๐๐๐	/			๑๔๑,๐๐๐	กองช่าง

### ปัญหาและอุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(รอบ ๖ เดือน) ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรียังประสบปัญหาน้ำท่วมซึ่งในหลายพื้นที่ ซึ่งทำให้มีผลต่อการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตะชะ ทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะชะได้ดำเนินการเพิ่มเติม แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพิ่ม ๓๑๑ งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและหนี้สื้อสัการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอขอความต่อการขอประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ของตำบลบางตะชะอย่างเหมาะสม

### ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากสถานการณ์ของน้ำท่วมได้ลดลงแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะชะได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้ทันไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ภาคประชาชน หน่วยงานรัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเสนอให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตะชะ ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตะชะ หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตะชะ [www.bangdechapi.go.th](http://www.bangdechapi.go.th) หรือติดต่อให้ข้อมูลได้สำหรับติดต่อการบริหารส่วนตำบลบางตะชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐ เบอร์ติดต่อ ๐๓๗-๒๘๓๖๖๖